

別紙

I. 事業評価総括表（令和元年度）

（単位：円）

番号	措置名	交付金事業の名称	交付金事業者名又は 間接交付金事業者名	交付金事業に要 した経費	交付金充当額	備考
1	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	西和賀町焼地台公園オロセの吊橋駐車場安全対策工事	西和賀町	7,069,480	6,354,000	

（備考）事業が二つ以上の場合には必要に応じ欄を設けること。

II. 事業評価個表（令和元年度）

番号	措置名	交付金事業の名称			
1	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	西和賀町焼地台公園オロセの吊橋駐車場安全対策工事			
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		西和賀町			
交付金事業実施場所		岩手県和賀郡西和賀町湯之沢			
交付金事業の概要		<p>焼地台公園オロセの吊橋駐車場は、平成10年に吊橋を整備した際に併せて整備した駐車場であり、現在24台が駐車可能となっている。焼地台公園にはジャンボスライダーやキャンプ場が併設されており、行楽シーズンには多くの利用者が訪れる施設となっているが、駐車場には大型車両の旋回スペースがなく、また、満車となった場合には離れた施設に駐車しなければならないことから、利用者の利便性及び安全性の向上の面から見て施設改修の必要性は大きいものとする。</p>			
交付金事業に関する都道府県又は市町村の主要政策・施策とその目標		<p>【岩手県西和賀町】 町の総合計画の重点プロジェクトの一つを「地域資源を活かし、魅力ある産業のまち」としており、地域資源を活用した魅力的な観光地づくりをするために取り組んでいる。この取組を実行していく上で、当施設の機能維持向上、利便性及び安全対策を図る必要がある。 第2次西和賀町総合計画：基本施策（3）観光産業の振興 今回の事業の成果目標を、駐車場利用台数前年度比1,000台増とする。（H30年度 1,525台） 目標値：駐車場利用台数の前年比1,000台増の2,525台</p>			
事業開始年度		令和元年度	事業終了（予定）年度		令和元年度
事業期間の設定理由					

交付金事業の成果目標及び成果実績	成果目標	成果指標		単位	評価年度	令和元年度	
	駐車可能台数20台増加	R元年度駐車可能台数－H30年度駐車可能台数	成果実績	台		20	
			目標値	台		20	
			達成度	%		100	
	評価年度の設定理由						
	当該年度での確認が出来るため令和元年度とした。						
	交付金事業の定性的な成果及び評価等						
	24台分のスペースだった駐車場を、44台分に整備したことで、焼地台公園施設に立ち寄りやすい環境となり、行楽シーズンにおける利用者の利便性及び安全性の向上につながった。						
評価に係る第三者機関等の活用の有無							
無							
交付金事業の活動量	活動指標			単位	令和元年度		
	駐車場舗装面積	活動実績		m ²	750		
		活動見込		m ²	750		
		達成度		%	100		
交付金事業の総事業費等	令和元年度				備考		
総事業費	7,069,480						
交付金充当額	6,354,000						
うち文部科学省分	0						
うち経済産業省分	6,354,000						
交付金事業の契約の概要							
契約の目的		契約の方法		契約の相手方		契約金額	
防護柵工事（ガードレール工事及び舗装工事）		指名競争入札		株式会社 羽柴工業 代表取締役 羽柴昭一		7,069,480	
交付金事業の担当課室	企画課						
交付金事業の評価課室	林業振興課						